

# Harmonogram prací předložený společnostmi OHL ŽS

## **OBDOBÍ od 7.dubna 2021 do 9. dubna 2021**

- budou dokončovány práce na SO 101.1 - KM 0,000 - 0,800 (první úsek od začátku obce Nová Ves po nemovitost čp. 58 (žlaby, UV, opravy dle požadavků investora SÚSPK)

- dále budou probíhat přípravné práce na podélných a příčných propustcích:

- SO 101.2 KM 1,500 - 2,300 v Nové Vsi (od čp. 16 po čp. 1)
- SO 103 KM 0,750 - 1,420 v Kunčině (od čp. 213 po čp. 20) - čištění vtoků a výtoku příčných propustků a příprava na výměnu podélných propustků u vjezdů k jednotlivým nemovitostem a sjezdů na místní komunikace

## **9. dubna 2021**

- odvoz materiálu z mezideponie (u kompostárny v Kunčině)

## **OBDOBÍ od 12.dubna 2021**

- začnou probíhat stavební práce na propustcích na SO 103 KM 0,750 - 1,420 v Kunčině

- přípravné práce na SO 201 – Propustek na pomezí katastrálních území Kunčina Nové Ves

**Veškeré stavební práce budou probíhat v režimu na tzv. pracovní místa, prozatím nebude provoz na pozemní komunikaci omezen semaforem.**

**Pánové Tureček a Kotyk, mistři na staveništích, zajistí doručení oznámení o průběhu stavebních prací majitelům nemovitostí, které budou dotčeny průběhem stavebních prací v daných úsecích.**